

Moff

Uppföljning grävkostnader/budget

Grävt fram till 180401	48 294 m	6 061 854 kr	125,52 kr/m	+ 46%
Samförläggning E-on	4 267 m	149 345 kr	35,00 kr/m	
Samförläggning Nybro E	1 715 m	75 757 kr	44,17 kr/m	Inkl tomtgrävning
Återstår	48 724 m	6 115 836 kr	125,52 kr/m	
Totalt	103 000 m	12 402 792 kr	120,42 kr/m	
Budget		8 844 000 kr	85,86 kr/m	
Skillnad		3 559 000 kr	34,55 kr/m	+ 40%

Övrigt:

Grävning längs TRV-väg, avgift till Trafikverket tillkommer med 15 – 20 kr/m.

Samförläggning med Nybro Energi till Södra Bondetorp, kostnadsminskning kr??.

Troligen lång fördröjning innan fullt stöd är utbetalt, har vi tillräcklig finansiering, lånelöfte?

Räntekostnad tillkommer.